

附件2:



## 2022年度专项债券项目绩效自评表

项目编号(穿透式监测系统)	P20450600-0044							
项目名称	防城港市投发公交综合站场项目(一期)							
债券名称	2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(五期)							
项目单位	防城港市城市投资发展集团有限公司							
项目单位主管部门	防城港市人民政府国有资产监督管理委员会							
项目性质	新建项目(√) 续建项目( )							
开竣工及收益实现时间	开工时间	2022年5月	竣工时间	2024年6月	项目收益实现时间	2025年		
项目实施进度安排	项目计划建设周期为24个月, 计划于2022年6月开工建设, 预计于2024年6月底竣工							
项目资金来源及落实情况(万元)	<b>资金来源</b>		<b>金额(万元)</b>	<b>利率(%)</b>	<b>占比(%)</b>	<b>其中: 已到位金额</b>	<b>到位时间</b>	<b>存量融资抵押状况</b>
	<b>合计</b>		29559	.	100	0		
	其中: 财政拨款(含预算内基建资金等)	其中: 中央	0	.	0	0		
		自治区	0	.	0	0		

	专项债券资金	21500		72.74	3000	2022年2月
	自有资金	101.99	-	0.34	0	
	非政府债券融资资金	7956.67		26.92	0	
	其中：银行贷款	7956.67		26.92	2500	2022年3月
	其他融资资金	0		0	0	
项目概况	建设地点	防城区公交南站场位于防城区第七小学西北角；防城区公交北站场位于防城210国道西侧；港口区公交站场位于长山路与北环路交汇处西北角；企沙镇公交站场位于港口区人民医院北面；江山乡公交站场位于环岛东路两侧、白浪滩景区以西		建筑面积	防城区公交南站场:总建筑面积约1570m <sup>2</sup> ；防城区公交北站场:总建筑面积约11262m <sup>2</sup> ；港口区公交站场:总建筑面积约11592.99m <sup>2</sup> ；企沙镇公交站场:总建筑面积约3996m <sup>2</sup> ，江山乡公交站场:总建筑面积约5105m <sup>2</sup>	
	立项依据	《防城港市发展和改革委员会关于防城港市投发公交综合站场项目（一期）建议书的批复》（防发改交能〔2021〕37号）				
	项目用途	合理规划建设公交站场，实现防城港市高效便捷公交网络的无缝连接				
	可行性和必要性	该项目是完善城市公共交通服务功能和配套设施的需要，是改善防城港市投资环境的需要，是拉动地方经济，创造就业岗位的需要				
	实施（建设）内容	项目包含五个公交场站，以及配套道路、硬化、绿化等相关附属工程。 防城区公交南站场:总建筑面积1,570平方米，其中业务用房/维修中心700平方米，雨棚860平方米，门卫室10平方米;建设机动车位50个。 防城区公交北站场:总建筑面积11,262平方米，其中业务综合楼7,120平方米，配套用房4,142平方米;建设99个充电公交车位，110个充电机动车位。 港口区公交站场:总建筑面积7,901平方米，其中业务综合楼3,840平方米，配套用房1,930.08平方米，保养中心900平方米，吹尘机房56平方米，例检雨棚1,155平方米;建设充电公交车位50个，充电机动车位50个。 企沙镇公交站场:总建筑面积3,996平方米，其中业务综合楼2,688平方米，配套用房540平方米，保养中心768平方米;建设62个充电公交车位，44个充电机动车位。 江山乡公交站场:总建筑面积5,105平方米，其中业务用房3078平方米，维修车间627平方米，例检车间228平方米，配电房186平方米，库房986平方米;建设充电公交车位102个，充电机动车位20个。 各站场均配套道路、硬化、绿化等相关附属工程。				



项目总体绩效目标	按时合法合规使用项目专项债券资金，按照进度计划完成项目建设并投入使用，确保项目收益实现预期效果						
中期绩效目标 (2022年-2023年)	实现项目开工建设，并按要求在年度内完成专项债券资金投入项目建设，发挥资金效益						
自评得分(满分100分)	86分		专项债券支出进度(10分)		10分		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分。其中： 产出数量、质量、	产出数量(满分20分)	指标 1: 建筑面积	≥20919.083m <sup>2</sup>	9	港口站场主体已封顶，完成面积20919.083m <sup>2</sup>	
			指标 2: 工程数量	≥6栋	8	在建项目	
		产出质量(满分10分)	指标 1: 项目竣工验收合格率	100%	9	已完成项目合格率100%	

发展



10663

GOZYOU  
YENZHEI



10265

		产出时效 (满分10分)	指标 1: 开工时间 指标 2: 竣工时间	不晚于2022年6月 不晚于2024年6月	5 5	于2022年5月7日开工 计划2024年6月竣工	
		产出成本 (满分10分)	指标 1: 项目总投资	≤29559万元	8	在建项目	
		经济效益 (满分5分)	指标 1: 项目年预期收益	≥5000万元	4	在建项目	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	效果指标 (30分)	社会效益 (满分10分)	指标 1: 加强城市交通换乘枢纽建设, 优化公共交通运营结构, 大力发展公共汽车, 保障公共交通的道路优先使用权, 促进地区经济发展	提升防城港的区域地位, 提高城市形象, 极大地方便了群众出行, 满足区域客运市场的发展	4	在建项目	
			指标 2: 本项目在建设过程中将直接或间接创造各种劳动需求	通过劳动参与, 有助于提高相关企业以及居民收入, 特别是下岗工人和农民工等低收入群体	4	在建项目	
		生态效益 (满分5分)	指标 1: 招商入驻企业碳排放量标准	符合国家标准	4	在建项目	

		可持续影响 (满分10分)	指标 1: 项目形成资产使用年限	≥40年	4	在建项目	
			指标 2: 项目可持续收益年限	≥40年	4	在建项目	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>完成情况简述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>	
<b>社会公众或服务对象满 (10分)</b>		指标 1: 入驻企业服务满意度	≥80%	4	在建项目		
		指标 2: 社会公众对项目建设满意度	≥80%	4	在建项目		

备注：1. “分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2. “专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3. 定量指标得分：按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。